

令和 5 年度 建設部 組織目標と成果

総合計画 の区分	挑 戦	対象外											
	最優先課題	対象外											
項 目		市営住宅使用料未収金の縮小											
取組の内容		対馬市営住宅家賃滞納整理事務要綱に基づき未収額を縮小します。 ①滞納者には、書面や電話による督促、連帯保証人への連絡、来庁要請を実施します。 ②確約不履行等の悪質滞納者には、裁判所による明け渡し命令等の法的手続きを実施します。											
指標（数値目標）		市営住宅使用料徴収率（現年分＋滞納分） 90.00%（R4年度実績 85.72%）令和5年3月31日現在 （R3年度実績 86.02%） （R2年度実績 86.95%）											
SDGs指標								達成時期		令和6年3月			
取組とスケジュール		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
納付相談													
徴収率向上に向けた行動 （臨戸訪問）													
関係部署との協議													

課名等	管理課	全体	31
		個別	08-01

指標 に対する 実績	・市営住宅使用料の徴収率（3月31日現在） 徴収率（現年分・滞納分）85.27% ・滞納者に対し納付指導等を行いましたが、指標の徴収率90.00%を達成できませんでした。	
	・滞納者へ書面や電話での督促及び連帯保証人への連絡を行っても効果が無く、収納率の向上ができませんでした。また、悪質滞納者への法的手続きについて、現在、検討中であるため今年度は対応できませんでした。	
評価 価		
	評価記号	△
今後の展開	・引き続き滞納者には年間を通しての書面催促、電話、臨戸訪問による納付指導を行うとともに悪質滞納者には法的手段も考慮しながら指導を行っていきます。併せて確約書提出者には、債務不履行が生じないように指導していきます。	

令和 5 年度 建設部 組織目標と成果

総合計画 の区分	挑 戦	つながりづくり											
	最優先課題	持続可能なライフラインを確保する											
項 目		公共工事の早期発注と早期完成											
取組の内容		安心・安全なまちづくりを進めるため、公共工事を早期に発注し、早期完成のための施工管理を行います。											
指標（数値目標）		・ 12月末設計書作成件数及び予定額（測量・調査・設計） 11件 89百万円 《100%目標》 ・ 12月末設計書作成件数及び予定額（工事） 12件 2,898百万円 《100%目標》											
SDGs指標								達成時期		令和5年12月			
取組とスケジュール		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
工事・業務の設計書作成													
工事・業務の施工管理及び完成													

課名等	建設課	全体	32
		個別	08-02

指標 に 対 す る 実 績	12月末設計書作成件数及び実施額 （測量・調査・設計） 11件 78百万円 （工事） 13件 2,715百万円	
	地権者の同意が得られず発注出来なかった委託業務、 許認可の関係で発注出来なかった工事がそれぞれ1件あり ましたが、概ね12月末までに発注出来ており、当初の 目標は達成しました。	
評 価	評価記号 ○	
	今後の展開 公共工事の早期着工は、市の経済流通の初動を促進 し、市民生活の活性化とともに早期完成によって、市民 の生活基盤の底上げを図るものであることから、今後 におきましても早期発注を行います。	

令和 5 年度 建設部 組織目標と成果

総合計画 の区分	挑 戦	なりわいづくり												
	最優先課題	持続可能な農林水産業を展開する												
項 目		基盤整備工事の早期発注と早期完成												
取組の内容		農林道整備、漁港漁場整備等の公共工事は、第一次産業の基盤整備として、農林水産業従事者の所得向上を目的に事業実施するものです。 その中で事業の早期着工・早期完成は市民の生活基盤の底上げにつながるものであり、本年度においても計画的な発注を行い年内に委託業務完了100%及び工事の執行100%を達成します。												
指標（数値目標）		建設工事発注 予定額1,234.5百万円 予定件数 委託8件、工事21件 令和5年12月 委託業務完了予定額 100%目標（102.0百万円） 令和5年12月 委託業務完了予定件数 委託 8件 令和5年12月 工事執行予定額 100%目標（1,132.5百万円） 令和5年12月 工事執行予定件数 工事21件												
SDGs指標									達成時期			令和6年3月		
取組とスケジュール		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
測量・調査・設計委託の設計書作成			→											
工事の設計書作成			→											
測量・調査・設計委託の管理及び完成				→										
工事の施工管理及び完成					→									

課名等	基盤整備課	全体	33
		個別	08-03

指標 に 対 す る 実 績	委託業務完了額 11.8百万円 (11.6%) 委託業務完了件数 4件 (50.0%) 工事執行額 662.3百万円 (58.5%) 工事執行件数 21件 (100.0%)	
	委託業務については、測量調査及び設計等の委託業務の地元協議、また事業見直しによる業務中止により、大幅に遅延しました。 また、工事執行については、主に漁港施設の災害復旧工事の件数増により、予定していた大規模工事の発注が遅れ、目標を達成できませんでした。	
評 価	評価記号 △	
	今後は、新規事業を計画的に処理し、既発注工事については早期完成に向け受注者に的確な指示を行い、未発注工事の早期発注に努めます。また、地元要望に迅速に対応するため、関係者との連携を取りながら適切かつ有効な事業計画の立案を行います。	

令和 5 年度 建設部 組織目標と成果

総合計画 の区分	挑 戦	つながりづくり											
	最優先課題	持続可能なライフラインを確保する											
項 目		公共工事の早期発注と早期完成											
取組の内容		地域経済の活性化と島内交通の利便性向上を実現するため、公共工事を12月末までに発注し、繰越件数の縮減に取り組めます。											
指標（数値目標）		令和5年度12月末発注件数 委託 6件 59百万円（100%目標） 工事 13件 409百万円（100%目標） 繰越件数 委託 0件（100%目標） 工事 2件（80%目標）											
SDGs指標		 						達成時期		令和6年3月			
取組とスケジュール		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
測量・調査・設計委託の設計書作成													
本工事関係設計書作成													
測量・調査・設計委託の監理及び完成													
本工事関係の施工管理及び完成													

課名等	北部建設事務所	全体	34
		個別	08-04

指標 に対する 実績	実績以下のとおりです。	
	当該年度予算分 委託 6件 75百万円（100%） 工事 13件 425百万円（100%） 繰越明許費分 工事 2件 80百万円（100%）	
評 価	組織目標に掲げた12月末までの発注件数は目標100%を達成出来ました。	
	評価記号	○
今後の展開	公共工事の早期発注については、目標を達成出来ましたが、繰越件数が多いことから、今後繰越件数を減らします。	