

全体	42
個別	11-01

平成30年度 [上 対 馬 振 興 部] 目標の成果

課 名	地 域 振 興 課
-----	-----------

区分	項 目	対馬の自然を活かした観光地の整備
1	【 内 容 】 ○三字田キャンプ場改修 日本の渚百選である三字田浜のロケーションを活かし、施設利用者のニーズに対応したキャンプ施設に改修します。	
組織 目 標	【 指 標 】 ・街路灯の設置及び炊事棟の新設 ・進入路の整備 ・管理棟の移設	
2	・当初は、年度毎に設計・施工と進めていく予定でしたが、近隣でのグランピング施設の開業等による状況の変化等があったため、事業全体を見直し、平成30年度はそのための基本・実施設計を行うための契約を締結しました。	
実績 (成果)		
3	△	周辺状況の変化等により事業全体の見直したため、当初予定していた事業は実施せず、平成30年度は事業全体の基本・実施設計のための契約を締結しました。また、契約の締結が遅れたため、次年度に繰越となりました。
評価		
4		基本・実施設計を受けて、令和元年度～3年度にかけて事業を実施します。
今後の 展開		

全体	43
個別	11-02

平成30年度 [上 対 馬 振 興 部] 目標の成果

課 名	北 部 建 設 事 務 所
-----	---------------

区分	項 目	公共工事の早期発注、早期完成																
1	【 内 容 】 市民生活の活性化と基盤整備の底上げを図るため、公共工事における測量・設計等委託の計画的な発注と事業用地の早期取得を行い、12月末までに事業費の100%以上の発注となるよう、早期発注及び早期完成を目指します。 【 指 標 】 平成30年度12月末発注件数及び予定額（測量・調査・設計委託） 総務費 8件 104百万円 農林水産業費 2件 12百万円 土木費 3件 10百万円 平成30年度12月末発注件数及び予定額（工事） 5件 185百万円 6件 198百万円																	
2	実績（成果）	平成30年度12月末発注件数及び確定額 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">(測量・調査・設計委託)</td> <td style="text-align: center;">(工事)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>総務費</td> <td style="text-align: center;">8件 70百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>農林水産業費</td> <td style="text-align: center;">2件 10百万円</td> <td style="text-align: center;">5件</td> <td style="text-align: center;">168百万円</td> </tr> <tr> <td>土木費</td> <td style="text-align: center;">4件 13百万円</td> <td style="text-align: center;">6件</td> <td style="text-align: center;">173百万円</td> </tr> </table>		(測量・調査・設計委託)	(工事)		総務費	8件 70百万円			農林水産業費	2件 10百万円	5件	168百万円	土木費	4件 13百万円	6件	173百万円
	(測量・調査・設計委託)	(工事)																
総務費	8件 70百万円																	
農林水産業費	2件 10百万円	5件	168百万円															
土木費	4件 13百万円	6件	173百万円															
3	評価	○ 組織目標に掲げた早期発注、早期完成については、12月末までの執行率が目標の100%に届かず、結果的に3件の工事が繰越となりましたが、目標設定以外の依頼工事において、これまで以上の成果をあげることができたので、概ね達成できました。																
4	今後の展開	今後におきましても、市民生活の活性化と基盤整備の底上げを図るため、公共工事の早期発注と早期完成に努めます。																