

全体	37
個別	11-01

令和元年度〔上 対馬 振興部〕目標の成果

課名	地域振興課
----	-------

区分	項目	対馬の自然を活かした観光地の整備
1	【内容】 ○三字田キャンプ場改修 日本の渚百選である三字田浜のロケーションを活かし、施設利用者のニーズに対応したキャンプ施設の改修に取り組みます。	
組織目標	【指標】 ・管理棟の新設	
2	三字田浜園地リニューアル整備事業については、基本・実施設計を策定し、それを基に管理棟を新築しました。	
実績（成果）	・令和元年8月末に基本・実施設計を策定 ・令和2年3月に管理棟完成	
3	基本・実施設計の策定によりキャンプ場をリニューアルする上での必要な申請がスムーズに行えるようになりました。 管理棟については予定通り完成することができ、利用客の施設利用についての管理がしやすくなりました。	
評価	○	
4	引き続き、基本・実施設計に基づいて事業を実施します。	
今後の展開		

全体	38
個別	11-02

令和元年度 [上 対 馬 振 興 部] 目標の成果

課 名	北 部 建 設 事 務 所
-----	---------------

区分	項 目	公共工事の早期発注、早期完成			
1	【 内 容 】	地域経済の活性化と島内交通の利便性の向上を図るために、公共工事の早期発注及び早期完成に取り組みます。			
組織 目標	【 指 標 】	1 2 月末発注件数及び予定額 (測量・調査・設計委託) (工事)			
	総務費	5 件	7 4 百万円		
	農林水産業費	1 件	7 百万円	3 件	1 0 7 百万円
	土木費	4 件	2 2 百万円	8 件	2 6 0 百万円
2	1 2 月末発注件数及び契約額 (測量・調査・設計委託) (工事)				
実績 (成果)	総務費	4 件	4 8 百万円		
	農林水産業費	1 件	7 百万円	3 件	1 0 2 百万円
	土木費	3 件	1 5 百万円	6 件	1 1 2 百万円
	年度内完成件数				
	委託	8 件			
	工事	5 件			
3	△	組織目標に掲げた公共工事の早期発注については、設計等の委託業務は達成できましたが、工事に関しては7月に発生した災害の復旧業務を優先したため3件が1月以降の発注となりました。			
評価		また、早期完成については、発注が遅れたことで4件の工事を繰り越す結果となり、目標を達成することができませんでした。			
4	引き続き、公共工事の早期発注及び早期完成に取り組み、事業の早期効果と市民生活の利便性向上に努めて参ります。				
今後の展開					