

全体	45
個別	08-01

令和3年度 [建 設 部] 目標の成果

課名等	管 理 課
-----	-------

区分	項目	市営住宅使用料未収金の縮小																																			
1	【 内 容 】 対馬市営住宅家賃滞納整理事務要綱に基づき未収額の縮小に努めます。 ①滞納者には、退去者にかかわらず書面、訪問等による督促、徴収事務を行い、長期滞納者に対しては書面による確約等を締結し、分納指導を実施します。特に滞納繰越分の徴収率向上に向け努力します。 ②確約不履行等の悪質滞納者には、裁判所による明け渡し命令等の法的手続きを検討します。 【 指 標 】 市営住宅使用料徴収率（現年分+滞納分） 90.00%（前年度実績86.96%） ※R2までの実績は5月31日での実績 （上段：目標、下段：実績）	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 16.6%;">H28</th> <th style="width: 16.6%;">H29</th> <th style="width: 16.6%;">H30</th> <th style="width: 16.6%;">R元</th> <th style="width: 16.6%;">R2</th> <th style="width: 16.6%;">R3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>91.00%</td> <td>90.00%</td> <td>90.00%</td> <td>90.00%</td> <td>90.00%</td> <td>90.00%</td> </tr> <tr> <td>84.01%</td> <td>83.62%</td> <td>84.79%</td> <td>85.79%</td> <td>86.96%</td> <td>86.02%</td> </tr> </tbody> </table>	H28	H29	H30	R元	R2	R3	91.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	84.01%	83.62%	84.79%	85.79%	86.96%	86.02%																	
H28	H29	H30	R元	R2	R3																																
91.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%																																
84.01%	83.62%	84.79%	85.79%	86.96%	86.02%																																
2	実績（成果）	<p>市営住宅使用料の徴収率（3月31日現在）</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">現年分</td> <td style="width: 20%;">95.50%</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>滞納分</td> <td>17.20%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>86.02%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">市営住宅使用料</th> <th style="width: 20%;">現年分</th> <th style="width: 20%;">滞納分</th> <th style="width: 30%;">合計（単位：円）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>調定額</td> <td>139,204,500</td> <td>21,418,090</td> <td>160,622,590</td> </tr> <tr> <td>収入実績</td> <td>132,944,200</td> <td>3,298,400</td> <td>136,242,600</td> </tr> <tr> <td>不納欠損処分</td> <td></td> <td>2,240,900</td> <td>2,240,900</td> </tr> <tr> <td>徴収率</td> <td>95.50%</td> <td>17.20%</td> <td>86.02%</td> </tr> </tbody> </table>	現年分	95.50%				滞納分	17.20%				計	86.02%				市営住宅使用料	現年分	滞納分	合計（単位：円）	調定額	139,204,500	21,418,090	160,622,590	収入実績	132,944,200	3,298,400	136,242,600	不納欠損処分		2,240,900	2,240,900	徴収率	95.50%	17.20%	86.02%
現年分	95.50%																																				
滞納分	17.20%																																				
計	86.02%																																				
市営住宅使用料	現年分	滞納分	合計（単位：円）																																		
調定額	139,204,500	21,418,090	160,622,590																																		
収入実績	132,944,200	3,298,400	136,242,600																																		
不納欠損処分		2,240,900	2,240,900																																		
徴収率	95.50%	17.20%	86.02%																																		
3	評価	<p style="text-align: center;">△</p> <ul style="list-style-type: none"> ・滞納者に対し、書面による督促を行い、個別訪問による徴収も実施しております。 ・督促文書送付で未払い者（退去者問わず）に対し、訪問、書面による納付確約又は連帯保証人へ納付指導を行いました。 ・死亡により回収不能な滞納分については、不納欠損処分を実施しました。 ・3月31日現在の徴収率は前年度を下回っていますが、出納閉鎖日の5月31日までには、前年度と同程度を見込んでおります。 																																			
4	今後の展開	<ul style="list-style-type: none"> ・引き続き、滞納者には年間を通しての書面督促・電話・臨戸訪問による納付指導を行い、確約書提出者には、債務不履行がないように指導します。 																																			

全体	46
個別	08-02

令和3年度〔建設部〕目標の成果

課名等	建設課
-----	-----

区分	項目	公共工事の早期発注、早期完成																												
1	【内容】	公共工事の早期着工に努めることにより、市の経済流通の初動を促進し、市民生活の活性化とともに、早期完成によって市民の生活基盤の底上げを図ります。																												
組織目標	【指標】	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">1 2月末設計書作成件数及び予定額（測量・調査・設計）</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">15 件</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">134 百万円</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">《100%目標》</td> </tr> <tr> <td>1 2月末設計書作成件数及び予定額（工事）</td> <td style="text-align: center;">15 件</td> <td style="text-align: center;">747 百万円</td> <td style="text-align: right;">《100%目標》</td> </tr> </table>	1 2月末設計書作成件数及び予定額（測量・調査・設計）	15 件	134 百万円	《100%目標》	1 2月末設計書作成件数及び予定額（工事）	15 件	747 百万円	《100%目標》																				
1 2月末設計書作成件数及び予定額（測量・調査・設計）	15 件	134 百万円	《100%目標》																											
1 2月末設計書作成件数及び予定額（工事）	15 件	747 百万円	《100%目標》																											
2	実績（成果）	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">（測量・調査・設計）</td> </tr> <tr> <td>令和3年度12月末設計書作成件数</td> <td style="text-align: center;">13 件</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>令和3年度12月末発注額</td> <td style="text-align: center;">97 百万円</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">（工事）</td> </tr> <tr> <td>令和3年度12月末設計書作成件数</td> <td style="text-align: center;">16 件</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>令和3年度12月末発注額</td> <td style="text-align: center;">872 百万円</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">※災害発生件数 道路 2 件 河川 3 件 査定額 72 百万円</td> </tr> </table>	（測量・調査・設計）				令和3年度12月末設計書作成件数	13 件			令和3年度12月末発注額	97 百万円			（工事）				令和3年度12月末設計書作成件数	16 件			令和3年度12月末発注額	872 百万円			※災害発生件数 道路 2 件 河川 3 件 査定額 72 百万円			
（測量・調査・設計）																														
令和3年度12月末設計書作成件数	13 件																													
令和3年度12月末発注額	97 百万円																													
（工事）																														
令和3年度12月末設計書作成件数	16 件																													
令和3年度12月末発注額	872 百万円																													
※災害発生件数 道路 2 件 河川 3 件 査定額 72 百万円																														
3	評価	<p>◎</p> <p>組織目標に掲げた設計書作成件数につきましては、実施により増減しているものの、交付金の増額により発注額ベースでは増額となり、目標を達成しました。</p> <p>参考として、令和3年度の総発注件数(委託及び工事)93件中依頼関係が64件あり、そのうち62件を12月末までに発注しております。</p>																												
4	今後の展開	公共工事の早期着工は、市の経済流通の初動を促進し、市民生活の活性化とともに早期完成によって、市民の生活基盤の底上げを図るものであることから、今後におきましても早期発注を行います。																												

全体	47
個別	08-03

令和3年度〔建設部〕目標の成果

課名等	基盤整備課
-----	-------

区分	項目	基盤整備工事の早期発注、早期完成	
1	組織目標	【内容】 農林道整備、漁港漁場整備等の公共工事は、第一次産業の基盤整備として、農林水産業従事者の所得向上を目指すものです。 その中で事業の早期着工は、市の経済流通の初動を促し、市民生活を活性化させると共に、早期完成は市民の生活基盤の底上げにつながるものであり、本年度においても計画的な発注を行い年内に委託業務完了100%及び工事の執行100%に努めます。	
		【指標】	
		令和3年度 建設工事発注予定額	1,193.8百万円
		令和3年度 建設工事発注予定件数	委託 5件 工事 18件
		12月 委託業務完了予定額	100%目標 (51.5百万円)
	12月 委託業務完了予定件数	委託 5件	
	12月 工事執行予定額	100%目標 (1,142.3百万円)	
	12月 工事執行予定件数	工事 18件	
2	実績(成果)	令和3年12月 委託業務完了額	実績額 51.5百万円中、18.0百万円 35.0%
		令和3年12月 委託業務完了件数	実績件数 5件中、5件 100.0%
		令和3年12月 工事執行額	実績額 1,142.3百万円中、1,194.2百万円 104.5%
		令和3年12月 工事執行件数	実績件数 18件中、25件 138.9%
		漁港事業においては、委託業務の調査及び設計協議に日数を要し進捗が遅れました。また、工事については魚礁整備事業の業務が基盤整備課に移管されたことにより事業件数及び事業費の増となっています。農林道事業については、目標を達成することができました。	
3	評価	○	
		早期着工については、国の早着認可制度等を利用して行いましたが、新規着手工種の許認可事務及び、測量、調査、設計等の委託業務や地元協議に時間を要した事により、委託業務の年内完了目標に到達できませんでしたが、工事執行については目標100%を達成することができました。	
4	今後の展開	新規工種の断面決定を行い、計画的に各種事務処理手続きを完了させ、工事の早期完成を達成します。 また、地元要望に迅速に対応するため、関係者と連携を取りながら適切かつ有効な事業計画の立案を行います。	

全体	48
個別	08-04

令和3年度〔建設部〕目標の成果

課名等	北部建設事務所
-----	---------

区分	項目	公共工事の早期発注、早期完成												
1	【内容】	地域経済の活性化と島内交通の利便性向上を図るために、公共工事の早期発注及び早期完成に取り組みます。												
組織目標	【指標】	<p>令和3年度10月末発注件数及び予定額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 30%;">委託</td> <td style="width: 30%;">15件</td> <td style="width: 10%;">126百万円</td> <td style="width: 15%;">(80%目標)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>工事</td> <td>10件</td> <td>303百万円</td> <td>(80%目標)</td> </tr> </table>		委託	15件	126百万円	(80%目標)		工事	10件	303百万円	(80%目標)		
	委託	15件	126百万円	(80%目標)										
	工事	10件	303百万円	(80%目標)										
2	実績(成果)	<ul style="list-style-type: none"> ・令和3年度10月末までの発注件数、発注額、発注率実績 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 30%;">(発注件数)</td> <td style="width: 30%;">(発注額)</td> <td style="width: 15%;">(達成率)</td> </tr> <tr> <td>委託</td> <td>: 9件</td> <td>100百万円</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>工事</td> <td>: 7件</td> <td>275百万円</td> <td>70%</td> </tr> </table> ・年度内完成件数 委託 8件、 工事 4件 ・繰越件数 委託 6件 工事 4件 		(発注件数)	(発注額)	(達成率)	委託	: 9件	100百万円	60%	工事	: 7件	275百万円	70%
		(発注件数)	(発注額)	(達成率)										
委託	: 9件	100百万円	60%											
工事	: 7件	275百万円	70%											
3	評価	<p style="text-align: center;">△</p> <p>組織目標に掲げた公共工事の早期発注については、計画の見直し等により工事から委託に変更したことにより、委託の発注が1月となったことから、目標の80%を達成することができませんでした。 また、早期完成についても発注の遅れにより、委託6件、工事4件が繰越となり目標を達成できませんでした。</p>												
4	今後の展開	引き続き、公共工事の早期発注及び早期完成に取り組み、事業の早期効果と市民生活の利便性向上のため繰越工事を減らします。												