

対馬市合併浄化槽設置整備事業施工チェックリスト(令和4年4月1日～)

検査項目	チェックのポイント	欄
1 流入管きよ及び放流管きよの勾配	汚物や汚水の停滞がないか。	
2 放流先の状況	放流口と放流水路の水位差が適切に保たれ、逆流のおそれはないか。	
3 誤接合等の有無	生活排水が全て接続されているか。	
	雨水や工場廃水等が流入していないか。	
4 弁の位置及び種類	起点、屈曲点、合流点及び一定間隔ごとに適切な弁が設置されているか。	
5 流入管きよ、放流管きよ及び空気配管の変形 破損の恐れ	管の露出等による変形、破損のおそれはないか。	
6 かさ上げの状況	バルブの操作などの維持管理を容易に行うことができるか。	
7 浄化槽本体の上部及びその周辺の状況	保守点検、清掃を行いきにくい場所に設置されていないか。	
	保守点検、清掃の支障となるものが置かれていないか。	
	コンクリートスラブが打たれているか。	
8 漏水の有無	漏水が生じていないか。	
9 浄化槽本体の水平の状況	水平が保たれているか。	
10 接触材等の変形、破損、固定の状況	嫌気ろ床槽のろ材及び接触ばっ気槽の接触材に変形や破損はないか。	
	しっかり固定されているか。	
11 ばっ気装置、逆洗装置及び汚泥移送装置の 変形、破損、固定及び稼働の状況	各装置に変形や破損はないか。	
	しっかり固定されているか。	
	空気の出方や水流に片寄りはないか。	
12 消毒設備の変形、破損、固定の状況	消毒設備に変形や破損はないか。	
	しっかり固定されているか。	
	薬剤筒は傾いていないか。	
13 ポンプ設備(流入ポンプ及び放流ポンプ)の 設置、稼働状況	ポンプますに変形や破損はないか。	
	ポンプますに漏水のおそれはないか。	
	ポンプが2台以上設置されているか。	
	設計どおりの能力のポンプが設置されているか。	
	ポンプの固定が十分行われているか。	
	ポンプの取りはずしが可能か。	
	ポンプの位置や配管がレベルスイッチの稼働を妨げるおそれはないか。	

14 ブローの設置、稼働状況	防振対策がなされているか。	
	固定が十分行われているか。	
	アースはなされているか。	
	漏電のおそれはないか。	
15 写真管理	工事着手前(設備士が標識・工事看板を掲げている写真)	
	床堀	
	割栗石地業	
	捨てコンクリート打設	
	基礎配筋	
	支柱等補強配筋	
	基礎コンクリート打設	
	支柱コンクリート打設	
	設置前の浄化槽本体	
	据付及び水平	
	水張り	
	埋め戻し水締め	
	上部スラブ配筋	
	かさ上げ	
	配管(流入・放流管)	
	ブロー設置	
	ポンプ設備	
工事完了後(設備士が標識・工事看板を掲げている写真)		
その他市長が必要と認めたものの写真		
上記のとおり確認したことを証します		
年 月 日		
(浄化槽工事業者、住所、商号、代表者、登録番号)		
住 所		
商 号	印	
代表者	印	
登録番号	登録・届出 長崎県知事()第 号
(浄化槽設備士、浄化槽設備士免状の交付番号)		
氏 名	印	
交付番号	第	号